

Datum	Denní záznamy stavby
AKCE:	VÝMĚNA THERMOSTATICKÝCH VENTILŮ, THERMOSTATICKÝCH HLAVIC, INSTALACE UZAVÍRATELNÝCH SPOUBENÍ, ÚPRAVA REGULATORŮ ÚT A SOUVISEJÍCÍ DODÁVKY DLE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE T2 261 30 114 ING. HORNÁ V OBKRUHU POPELÁKOVA 9, 11, BRNO.
ZHOTOVITEL:	ENBRD, a.s. - NERÁKOVA 5, 613 00 BRNO IČ: 440 15844
OBJEMNATŘI:	SPOLČERNOSTI VLASTNÍKU POPELÁKOVA 9, 11, BRNO POPELÁKOVA 9, 628 00 BRNO IČ: 039 63 179
	Popeláková 41
26.9.2014	vypuštění systému, odizolování potrubí výpusť materiálu, montéři 2. 10hod. KR
27.9.	kup mat. demontáž stávajícího rozvodu předávací stanice a nová montáž dle projektové dokumentace. Montéři 2 10hod.
28.9.	Montáž předávací stanice a její dokončení. Montéři 2 10hod. KR
29.9.	Montáž kohoutů na stávajících stoupačkách. Montáž EL. MAR. u předávací stanice. Montéři 3 10hod. KR
	Popeláková 9
2.10.	vypuštění systému, odizolování potrubí. Demontáž komexu. Montéři 2 10hod. KR
3.10.	Montáž komexu. Montéři 2 10hod. KR
4.10.	Montáž komexu. Montéři 2. 10hod. KR
5.10.	Montáž kohoutů na stávajících stoupačkách. Montéři 2 10hod. KR
6.10.	Montáž kohoutů na stávajících stoupačkách. Montéři 2 10hod. KR

Datum	Denní záznamy stavby
	(9)
9.10.	Montáž ventilů a uzav. šroubení Byt.č. 12, 9, 6, 3. vodoměrů.
10.10.	Montáž ventilů a uzav. šroubení Byt.č. vodoměrů. 8, 11, 5, 2, 1,
11.10.	Montáž ventilů uzav. šroubení a vodoměrů Byt.č. 13, 10, 7, 4, (11)
12.10.	Montáž ventilů uzav. šroubení a vodoměrů Byt.č. 12, 9, 6, 3,
13.10.	Montáž ventilů uzav. šroubení a vodoměrů radiátorů v suterénu. Byt.č. 11, 8, 5, 2, 1,
16.10.	Montáž ventilů uzav. šroubení a vodoměrů radiátorů v suterénu. Byt.č. 13, 10, 7, 4,
17.10.	Izolování Montér 1. 10 hod
	Popelářova 9. 60 ventilů 60 uzav. šroubení 51 Hlavice 26 vodoměrů
	Popelářova 11. 58 ventilů 52. 52 uzav. šroubení 50 Hlavice 26 vodoměrů
Dělníci	Byt.č. 13. našlo namontovat uzav. šroubení
Pařízek	Byt.č. 10. kování rad. v kuchyni.